




OFICIO No. PMSCQ/011/2023

ASUNTO: SE REMITEN FORMATOS DEL 4TO TRIMESTRE SRFT (RFT)
SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX., 12 DE ENERO DEL 2023.

ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
PRESENTE.



Le saludo atentamente, así mismo en relación al artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de transparentar el ejercicio del Gasto y fomentar la rendición de cuentas para su difusión en la página oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, le hago llegar los anexos A, B y C, correspondiente al Cuarto Trimestre del SRFT del ejercicio 2022. Así como las plantillas correspondientes de los siguientes fondos:

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM).
2. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN-DF)
3. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos.



C. LEONARDO FLORES GRANDE.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

C.C. Archivo.

Palacio Municipal S/N
Calle Hidalgo Esquina Anahuac
Santa Cruz Quilehtla Tlaxcala.



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA
 FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FIAIS)
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Página presupuestaria	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comanometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
29	59	1	2	33	I	4	93.15	2	614	7,012,351.00	7,012,351.00	7,012,351.00	7,012,351.00	7,012,351.00	6,222,659.98	6,222,659.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCT-DIC 2022	
			2															



C. Leonardo Flores Grande
 Presidente Municipal

Quilehlla
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA



C. P. Miguel Ángel Saldaña Meza
 Tesorero Municipal

Quilehlla
 2021 - 2024
 TESORERIA



SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA, A 12 DE ENERO 2023

OFICIO: OPQ23-003

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN SRFT

SECRETARÍA DE FINANZAS TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

C. P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE

0 134

13 ENE. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

El que suscribe **C. Leonardo Flores Grande**, Presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Quilehltla, Tlaxcala, por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez y en referencia a la información solicitada correspondiente al cuarto trimestre 2022 del SRFT, le hago llegar los anexos A, B y C requisitados según la información correspondiente.

Sin más que agregar y en espera de la validación de la información, queda pendiente de usted su servidor.

ATENTAMENTE

C. LEONARDO FLORES GRANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA

Palacio Municipal S/N
Calle Hidalgo Esquina Anahuac
Santa Cruz Quilehltla Tlaxcala.

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: SANTA CRUZ QUILEHTLA

Trimestre a reportar: 4to. Trimestre de 2022

5,847,919.34

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po.	Programa Fondo Convencio	Financiero	Aprobado	Modificado	Rescudado (Municipal)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
LA220402122696	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AHUASHUAYECA, CHIMALPA, Y ACCESO AL PATIÓN MUNICIPAL ENTRE BARRANCA Y CALLE ESTRELLA EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00%	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	4,029,939.42 \$	OBRA TERMINADA
LA220402168186	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1005	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00%	170,274.62 \$	170,274.62 \$	170,274.62 \$	170,274.62 \$	170,274.62 \$	170,274.62 \$	170,274.62 \$	OBRA TERMINADA
LA220402168180	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ENTRE CARRITERA VIA CORTA CHIAU TEMPANVA PUEBLA Y CALLE PROGRESO, SEGUNDA STAPA, EN LA COMUNIDAD DE ATOMETITLA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1008	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00%	760,866.31 \$	760,866.31 \$	760,866.31 \$	760,866.31 \$	760,866.31 \$	760,866.31 \$	760,866.31 \$	OBRA TERMINADA
LA220402158182	RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ ATZAMA ENTRE CALLE PUERTO RICO Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1007	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00%	759,480.35 \$	759,480.35 \$	759,480.35 \$	759,480.35 \$	759,480.35 \$	759,480.35 \$	759,480.35 \$	OBRA TERMINADA
LA220402190885	SANEAMIENTO DE BARRANCA XALAXTLA, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1008	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00%	227,358.64 \$	227,358.64 \$	-227,358.64 \$	227,358.64 \$	-227,358.64 \$	227,358.64 \$	227,358.64 \$	OBRA TERMINADA
JA220402191076	RASTREO Y ALINEAMIENTO DE CALLE PASCUAL GRANDE E INSURGENTES, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE BUENAVISTA, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1009	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	128,967.10 \$	128,967.10 \$	128,967.10 \$	128,967.10 \$	128,967.10 \$	128,967.10 \$	128,967.10 \$	OBRA TERMINADA
JA220402188493	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANAHUICA HIDALGO Y MORELOS, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA	33	1010	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0%	789,691.02 \$	789,691.02 \$	789,691.02 \$	789,691.02 \$	789,691.02 \$	789,691.02 \$	789,691.02 \$	OBRA TERMINADA
						6,866,577.46	6,866,577.46	6,866,577.46	6,866,577.46	6,866,577.46	6,866,577.46	6,866,577.46	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



Arq. Susana Rosas Vázquez
 Elaboró



Quilehtla
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENCIONES, REPORTEADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL ESPECÍFICO, AVANCE % ETC.

OBRAS
 PUEBLA

ANEJO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	100%	1	1	0%	0	1	NO SE PUDO CAPTURAR OBRA PORQUE NO SE CONTABA CON LOS PROYECTOS
	3er. Trimestre	33%	1	3	33%	2	6	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	20%	1	5	22%	2	9	SE HIZO UN REAJUSTE AL MONTO DE LAS OBRAS, POR ELLO SE PUDIERON HACER MAS.

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	0%	0	1	100%	1	1	SE PUDO CAPTURAR UNA OBRA DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA, YA QUE SE CONTABA CON EL PROYECTO
	3er. Trimestre	67%	2	3	66.67%	4	6	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	80%	4	5	78%	7	9	SE HIZO UN REAJUSTE AL MONTO DE LAS OBRAS, POR ELLO SE PUDIERON HACER MAS.

MUNICIPIO DE

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	0%	0	1	0%	0	1	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	0%	0	3	0%	0	6	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	0%	0	5	0%	0	9	META ALCANZADA

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los que se contabilizan de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 2 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

Arq. Susana Rosas Vázquez
Ejército

Quilehlla
2021 - 2024
OBRAS
PÚBLICAS

Leónardo Elíores Grande
Autorizó